

杭政储出[2011]16号地块二级加油站项目

竣工环境保护验收组意见

2019年4月2日,建设单位杭州下宁路加油站有限公司根据《杭政储出[2011]16号地块二级加油站项目竣工环境保护验收监测报告》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。建设单位特邀行业专家(名单附后)及验收监测单位等单位组成验收小组。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况,提出该项目验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

- 1、建设单位:杭州下宁路加油站有限公司;
- 2、项目性质:新建;
- 3、建设地点:本项目位于杭州市四堡单元(局部)控制性详细规划区域范围内的A-U29-01地块;
- 4、建设规模:设双油品四枪加油机6台(其中:汽油4台、柴油2台)。设置埋地油罐五只;其中存放92#、95#、98#汽油30m³油罐叁只;存放0#柴油30m³油罐两只。

(二)建设过程及环保审批情况

2015年4月,浙江大学编制了《杭政储出[2011]16号地块二级加油站项目环境影响报告表》,杭州市环境保护局江干环境保护分局于2015年4月20日对该项目作出批复,文件号为杭环江评批[2015]67号。

(三)投资情况

项目实际总投资为8000万元,其中环保投资89万元,占项目总投资的1.11%。

(四)验收范围

本次验收范围为项目整体环保竣工验收。

二、工程变动情况

根据现场踏勘情况和验收监测报告,该项目的性质、规模、建设地点、原辅料使用及采取的污染防治措施与环评基本一致,实际加油枪较环评中多设置 4 把,其他设备不变,根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)和《关于印发制浆造纸等十四行业建设项目重大变动清单的通知》(环办环评[2018]6 号),本项目的调整情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水、地面初期雨水。实际生活污水经化粪池预处理、地面初期雨水经隔油池预处理后纳入市政污水管网,后期雨水经雨水排放口纳入市政雨水管网。

(二) 废气

本项目产生的废气主要来源于储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程中油品损耗挥发形成的废气。实际项目设置了一次油气回收系统和二次油气回收系统,对卸油、加油过程中收集回收油气,减少油气挥发。同时安装了三次油气冷凝回收系统,不凝气经 4 米高放空口排放。

(三) 噪声

本项目噪声主要来自加油站车辆产生的噪声。加油站设置了禁止鸣笛和限制车速等要求,减少车辆产生的噪声。

(四) 固废

本项目清理油罐产生的废油及废渣委托杭州大地海洋环保股份有限公司进行处理,经专用车辆统一回收处理,在本项目加油站内不停留暂存。隔油池产生的油污通过桶装暂存在站房内专用危险固废储存室,定期由杭州大地海洋环保股份有限公司处置。日常职工的生活垃圾由环卫部门统一清运。

(五) 其他

企业编制了《环境保护管理制度》,并组织了相关人员进行培训。

四、环境保护设施调试结果

杭州天量检测科技有限公司对该项目进行了环境保护验收监测,监测报告编号为天量检测(2018)字第 1810096 号。2018 年 11 月 1 日、2 日监测期间,实际负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75%的要求。各

类环境保护设施的监测结果如下：

（一）污染物排放情况

1、废水

根据监测结果：纳管口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物和石油类均能达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准要求，其中总磷和氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2、废气

根据监测结果：厂界无组织中非甲烷总烃的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准的要求。

根据浙江品械能源有限公司提供的“浙江品源（2018）气字第 Q08053 号”油气回收检测报告，杭政储出[2011]16 号地块二级加油站项目油气回收符合国家标准《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中密闭性、液阻、气液比的限制要求。

3、噪声

根据监测结果：厂界四周昼夜噪声测得值均达到 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准限值要求；敏感点昼夜噪声测得值均达到 GB 3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准限值要求。

4、固废

本项目储油罐清废渣及废油，一般在 5 年清罐时产生，目前未产生。根据跟杭州大地海洋环保股份有限公司协议，由其清罐后带走处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

5、污染物排放总量

本项目污染物排放总量满足环评及批复中污染物排放总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目污染物均能达标排放，环境影响较小，与环境影响评价结论基本一致。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭政储出[2011]16 号地块二

级加油站项目环保手续齐全，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，总量符合环评及批复控制要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，验收组同意通过本项目竣工环境保护验收，验收合格。

七、后续要求和建议

- 1、依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制。
- 2、建议加强加油站隔油池等运行管理工作，并做好相关台账记录；加强油气回收装置保养维护，确保油气回收装置稳定工作，并做好日常监测。
- 3、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

八、验收人员

验收组	姓名	单位	备注	联系电话	签名
验收负责人	张 军	杭州下宁路加油站有限公司	建设单位	85056635	张军
验收参加人员	夏新华	浙江工业环保设计研究院有限公司	高 工	13777458218	夏新华
	梅荣武	浙江省环科院	教 高	13858119848	梅荣武
	夏艳龙	杭州天量检测科技有限公司	监测单位	15868895644	夏艳龙

杭州下宁路加油站有限公司
二〇一九年四月二日