

03 省道东复线进化加油站建设项目（噪声、固废部分）

竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 6 日，建设单位中石化碧辟（浙江）石油有限公司萧山临北加油站根据《03 省道东复线进化加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出该项目验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 1、建设单位：中国石化销售有限公司浙江杭州萧山泥桥头加油站。
- 2、建设地点：萧山区进化镇新江村泥桥头。
- 3、建设规模：设置加油机 6 台；设置埋地油罐 5 只，其中 3 只 30m³油罐存放 92#、95#汽油；2 只 50m³油罐存放 0#柴油。本项目年销售柴油和汽油约 9000t。

（二）建设过程及环保审批情况

2004 年 03 月，煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编制了《03 省道东复线进化加油站建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局于 2004 年 06 月 25 日对该项目进行了批复，文件号为萧环建[2004]114 号。

（三）投资情况

项目实际总投资为 850 万元，其中环保投资 112 万元，占项目总投资的 13.2%。

（四）验收范围

项目废水、废气部分已于 2018 年 12 月完成自主验收。本次验收为 03 省道东复线临浦加油站建设项目噪声、固废部分竣工环保验收。

二、工程变动情况

据现场踏勘情况和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、原辅料使用及采取的污染防治措施相比环评基本未发生变更。变动情况主要有：

- 1、应国家油品环保要求，油品标号从 90#、93#、97#变更为 92#、95#、98#。

2、贮油罐容积从环评中 5 只 20m³ 油罐变更为 50m³ 柴油储罐 2 只，30m³92#95#98#汽油储罐各 1 只；油罐容积增加，油品年吞吐量略有增加，新增设一次、二次油气回收装置，减少卸油、加油过程中油气的挥发。污染物排放量大幅减少。油罐类型从普通单层罐升级为地埋卧式双层罐。

综上所述，本项目排放污染物种类和总量未增加；增设了一、二次油气回收系统，进一步减少油气排放，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6 号），本项目的调整情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）噪声

本项目噪声主要为车辆进出噪声。加油站采取以下措施减少噪声对周围环境的影响。项目进出口设置减速带；进出口明显位置设置禁止鸣笛标志；加油机设置减震装置；空调外机设置有减振装置。

（二）固废

本项目固废主要为油罐清洗产生的废油及废渣、隔油池上层油污和生活垃圾，废油及废渣和隔油池上层油污收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置；生活垃圾收集后委托杭州春雷保洁有限公司定期清运。

项目厂区内不设危废暂存库，油泥和废油产生后由危废处置单位清运处置。

（三）其他

企业建立了各类环保制度和环保机构。已编制本项目突发环境事件应急预案，并报环保部门备案，备案编号：330109-2019-010-L；现场配备有灭火器、消火栓、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材。

四、环境保护设施调试结果

杭州天量检测科技有限公司对该项目进行了环境保护验收监测，监测报告编号为天量检测（2020）字第 2001106。2020 年 1 月 15 日~16 日监测期间，实际负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75%的要求。各类环境保护设施的监测结果如下：

（一）污染物排放情况

1、噪声

根据验收监测报告：验收监测期间，厂界四周昼间测得噪声值范围为 55.3~56.4 dB（A）、夜间测得噪声值范围为 47.5~49.9dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中 2 类标准要求。

2、固废

根据验收监测报告：本项目固废主要为油罐清洗产生的废油及废渣、隔油池上层油污和生活垃圾。废油及废渣和隔油池上层油污收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置；生活垃圾收集后委托杭州春雷保洁有限公司定期清运。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目污染物均能达标排放，环境影响较小，与环境影响评价结论基本一致。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，03 省道东复线进化加油站建设项目环保手续齐全，根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环保验收条件，噪声、固废部分验收合格。

七、后续要求和建议

- 1、依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制。
- 2、进一步加强各类固废台账记录，确保各类固废得到妥善处置。
- 3、建议各环保设备要有专人负责管理，将环保岗位责任落实到人。

八、验收人员

验收组人员具体见验收组签到表。



中国石化销售有限公司浙江杭州萧山泥桥头加油站
二〇二〇年九月六日